

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»

и инженер Сергеев С.В.

Производитель работ ООО «Еврострой»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния

Дымоходов в доме № 13к/ по ул. Енисейская

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-64
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13х13 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, ЗАДЕЛАНЫ.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии используются, покрывающая часть высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР»

Сергеев С.В.

Производитель работ ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Трубочисты:

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.

