

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»
и членом А. Некрасов С.В.
 Производитель работ ООО «Еврострой»: Бренделев Н.В.
 Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,
 Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния
 Дымоходов в доме № 13к1 по ул. Евусеевская
 с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от
 газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-64
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. кв5
3. Сечение каждого канала составляет 13х13 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют _____ см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, ЗАДЕЛАНЫ.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии ооо. отражают
 высота их соответствует техническим условиям _____
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям _____
14. _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1-64

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ кв5

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР» _____ А. Некрасов С.В.

Производитель работ ООО «Еврострой» _____ Бренделев Н.В.

Трубочисты: _____ Бренделев Н.В.

_____ Некрасов Н.С.

