

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»

Объект: Многоквартирный жилой дом

Адрес: Енисейская улица, дом 29

Начало испытаний: 16 августа 2021 г.

Окончание испытаний: 23 августа 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ по состоянию на 23 августа 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение (подъезд 2)		
1.	Входная дверь	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях щитового помещения (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	
2.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
3.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
4.	Рубильник вводной (ввод Б)	Отсутствует рукоятка (п. 1.1.20 ПУЭ).	
5.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
6.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
	Щитовое помещение (подъезд 4)		
7.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
8.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
9.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
10.	Шины (ввод Б)	Отсутствуют защитные ограждения токоведущих частей (п.п. 1.1.32, 1.7.67 ПУЭ).	
	Подъездов – 6, этажей – 12		
11.	Этажные щитки (подъезд 1-6)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.

Зачес Т.Н.

Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭС ООО «МЕКОМ»

А К Т

Технического состояния установки ДУ и ППА Бабушкинского района

г. Москва

«12» 01 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика: ООО «КОР» Начальник ПТО

Бершуров С.В.

Подрядчика: ООО «МЕКОМ» прораб участка ДУ и ППА

[Подпись]

Составили настоящий акт о том, что: «12» 01 2022 года произведена проверка работоспособности систем ДУ и ППА по адресу:

ул. Енисейская 29

Результаты обследования:

Комиссией установлено, что установка системы ДУ и ППА в жилом доме повышенной этажности по вышеуказанному адресу находится в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Установка системы ДУ и ППА находится в работоспособном состоянии

С актом ознакомлен:

Заказчик: Начальник ПТО ООО «КОР»

[Подпись]

Подрядчик: Прораб ООО «МЕКОМ»

Иванчиков

