

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Енисейская улица, дом 31, корп. 1
Начало испытаний: 16 марта 2021 г.
Окончание испытаний: 24 марта 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ по состоянию на 24 марта 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(присоединительные, для целей сертификации, сравнительные, контрольные)

№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение		
1.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
2.	Предохранители	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок (п. 2.2.16 ПТЭЭП).	
3.	Шины	Отсутствует цветовая маркировка (п.п. 1.1.28, 1.1.29 ПУЭ).	
4.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
	Технический этаж		
5.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
6.	Протяжные коробки	Не закрыты (п. 2.2.4 ПТЭЭП).	
7.	Светильники	Отсутствуют плафоны (п. 2.12.7 ПТЭЭП).	
	Техническое подполье		
8.	Провода	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
9.	Протяжные коробки	Не закрыты (п. 2.2.4 ПТЭЭП).	
	Подъездов – 1, этажей – 16		
10.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Отсутствуют знаки безопасности установленного образца на дверцах (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	
11.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Отсутствует буквенно-цифровая маркировка проводников (п. 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30 ПУЭ).	
12.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Отсутствует наименование присоединения счетчиков (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	

13.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Отсутствует обозначение «нулевого» провода счетчиков (п. 1.5.35 ПУЭ).	✓
14.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ).	
15.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Оплавлена изоляция проводов (п. 4.1.15 ПУЭ).	
16.	Этажные щитки (этаж 1-16)	Автоматы защиты АВ-25, АЕ 1031-2 не имеют защиту от токов короткого замыкания (п. 3.1.8 ПУЭ).	
17.	Светильники (этаж 1-16)	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:

Электронизмерительная
лаборатория
ООО "МЕКОМ"

Козырева Н.В.

Зачес Т.Н.

Филимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭЗ ООО «МЕКОМ»