


ЖУРНАЛ
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 01.12.2012

АДРЕС ул. Енисейская дом 17 корпус 2

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	фундамент	норма			
2	Отмостки	разрушение	ремонт 4 м2	Включить в план работ	май 2013
3	Водоотводящий лоток	необходим ремонт	устройство водоприемных колодцев и замена водоотводящих лотков -2 шт - 8 м	Включить в план работ	май 2013
4	Цоколь	промывка, окраска	90 м 2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	физический износ	ремонт приямка	Включить в план работ	сентябрь 2013
6	Входные двери	норма			
7	Тамбурные двери	норма			
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	норма			
10	Внутренний водосток	норма			
11	Состояние чердака (продукти)	норма			
12	Состояние подвала (продукти)	норма			
13	Состояние труб ХВС подвал	физический износ	замена жалюзи 18 -шт		сентябрь 2013
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	норма			
20	Состояние светильников	норма			
21	Мусоропровод ствол	норма	дезинфекция ствола	Включить в план работ	Согласно плану-графику по промывке, дезинфекции мусорного ствола
22	Ковши мусоропровода	норма	ремонт 2 шт.	Включить в план работ	сентябрь 2013
23	Оконные рамы	норма			
24	Мусорокамера	физический износ	требуется косметический ремонт + ремонт электропроводки	Включить в план работ	Согласно графика по ремонту подъездов
25	Наладка сантехнического оборудования		согласно договора	Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Наладка электрооборудования		согласно договора	Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
27	Подготовка дома к зимней эксплуатации		согласно договора	Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
28	Лестничные клетки	норма			

Прораб

Техник



Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.