


ЖУРНАЛ
обследования жилого строения (конструкций, инженерных систем, оборудования)
на 01.12.2012

АДРЕС ул. Печорская дом 16

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, инженерных сетей	Выявленные неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Оценка состояния неисправности, повреждения конструктивных элементов здания, инженерных сетей	Решение о принятии мер (вид работ исполнитель)	Срок исполнения
1	Фундамент	норма			
2	Отмостки	физический износ	ремонт 2 м2	Включить в план работ	май 2013
3	Водоотводящий лоток	физический износ	ремонт водоприемных колодцев и замена водоотводящих лотков - 4 шт - 9 м	Включить в план работ	май 2013
4	Цоколь	промывка + окраска	97 м 2	Включить в план работ	апрель 2013
5	Фасад	физический износ	разрушение машинных отделений	Включить в план работ	сентябрь 2013
6	Входные двери	норма			
7	Тамбурные двери	физический износ	замена 4 шт	Включить в план работ	сентябрь 2013
8	Переходные двери	норма			
9	Кровля	физический износ	ремонт 50%	Включить в план работ	сентябрь 2013
10	Внутренний водосток	норма			
11	Состояние чердака (продухи)	норма			
12	Состояние подвала (продухи)	глухие	замена на жалюзиные -4шт	Включить в план работ	январь 2013
13	Состояние труб ХВС подвал	норма			
14	Состояние труб ХВС чердак	норма			
15	Состояние труб ГВС подвал	норма			
16	Состояние труб ГВС чердак	норма			
17	Состояние труб ЦО подвал	норма			
18	Состояние труб ЦО чердак	норма			
19	Состояние электрощитовой	физический износ	косметический ремонт	Включить в план работ	сентябрь 2013
20	Состояние светильников	норма			
21	Мусоропровод ствол	физический износ	ремонт концевой части - 4 под	Включить в план работ	сентябрь 2013
		норма	дезинфекция ствола	Включить в план работ	Согласно плану-графику по промывке, дезинфекции мусорного ствола
22	Ковши мусоропровода	норма			
23	Оконные рамы	норма			
24	Наладка сантехнического оборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
25	Наладка электрооборудования	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика по наладке инженерного оборудования
26	Подготовка дома к зимней эксплуатации	согласно договора		Включить в план работ	Согласно графика подготовки домов к зимней эксплуатации
27	Мусорокамера	физический износ	Восстановить электропроводку в соответствии с ПУЭ	Включить в план работ	сентябрь 2013
28	Козырьки	норма			
29	Лестничные клетки	норма			
30	Входные ступени	норма			

Прораб

Техник



Петряник Ю.Н.

Хабибулина Ш.Х.