

г. Москва

«2» февраля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «КОР»

инженер Некрасов Н.С.

Производитель работ ООО «Еврострой»: Бренделев Н.В.

Трубочисты: Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.,

Составили настоящий Акт о том, что нами произведена проверка технического состояния Дымоходов в доме № 13к/ по ул. Енисейская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа ВПГ-18-1 и другие.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. 1-64
2. Необособленные дымоходы имеются в кв. нет
3. Сечение каждого канала составляет 13 X 13 см.
4. Каналы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачном перекрытиях составляют см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных, вытяжных труб от колонок, ЗАДЕЛАНЫ.
7. Каналы имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
8. Расстояние от дымохода до условной линии зоны ветрового подпора больше.
9. Все каналы очищены от сажи и посторонних предметов, плотность проверена на «задымление» - плотные.
10. Тяга в каналах на день проверки имеется.
11. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии используются, не расшатаны, высота их соответствует техническим условиям
12. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.
13. ЖСТ в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям
14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы в квартирах №№ нет

не отвечают техническим условиям и газовые приборы в них должны быть отключены.

Представитель ООО «КОР»

Производитель работ ООО «Еврострой»

Трубочисты:

Бренделев Н.В.Бренделев Н.В.Некрасов Н.С.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных (с электроплитами) помещениях

г. Москва

«02» сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «КОР»

инженер ООО «КОР» Перминов С.В.

Мастер ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В.

Чистильщики ООО «Еврострой»

Бренделев Н.В., Некрасов Н.С.

Произвели осмотр технического состояния вентиляционных каналов в доме №

134 по адресу : ул. Енисейская с

целью определения пригодности системы вентиляции в помещении в соответствии со СНиП. Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да,нет)
1-64	Вентканалы чистые, тяга на момент проверки имеется	К эксплуатации пригодны

Представитель ООО «КОР»

Мастер ООО «Еврострой»

Чистильщики ООО «Еврострой»



Бренделев Н.В.

Бренделев Н.В.

Некрасов Н.С.