

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕКОМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ**

Свидетельство о регистрации №7747
Зарегистрирован в Государственном реестре: 28 июня 2019 г.
Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194
Почтовый адрес:
127562, Москва, ул. Хачатуряна дом 7, кв. 194

Ведомость дефектов

Цель испытания: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Дата проведения испытания: с 13.03.2023г. по 16.03.2023г.
Код ОКП: _____ Заказчик: ООО "КОР"
Наименование объекта Жилой дом Адрес: г.Москва, ЕНИСЕЙСКАЯ УЛ., дом 19

№ пп	Элемент электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	Щитовая подъезд №2, этаж №1	Нет средств оказания первой помощи (ПУЭ п.1.1.36)	
2		Светильник не заземлен (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
3	ВРУ в щитовой	Время автоматич.отключения более 5 сек. в Л.П. стояков (ПУЭ п.1.7.79)	
4		Не закреплен автоматический выключатель АЕ1031 16А (ПУЭ п.3.1.14)	
5		Не закреплен автоматический выключатель ВА57ф35 63А (ПУЭ п.3.1.14)	
6		Нет обозначений элементов на АВ освещения (ПУЭ п.4.1.3 п.3.4.9)	
7		Нет цветовой маркировки проводов на АВ освещения (ПУЭ п.1.1.29)	
8		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.ДУ (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
9		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.освещения (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
10		Ном.ток аппарата защиты не соотв.сечению проводов в Л.П.стояков (ПУЭ п.3.1.4 п.3.1.11)	
11		Скрутки проводов в секции №6 (ПУЭ п.2.1.21)	
12	Подъезды	Светильник не заземлен на всех этажах (ПУЭ п.6.1.38 п.6.1.42 п.1.7.76)	
13	Этажные эл.щиты	Нет цветовой маркировки проводов в ЭЩ во всех ЭЩ (ПУЭ п.2.1.31)	
14		Под нулевой контакт более одного провода во всех ЭЩ (ПУЭ п.3.4.7)	
15	Подвал	Не закреплена электропроводка (ПУЭ п.2.3.15)	

16	Подвал	Светильник не закреплен	
17		Скрутки проводов на лотках (ПУЭ п.2.1.21)	
18		Скрутки проводов на светильнике (ПУЭ п.2.1.26 п.6.1.30)	

Испытания провели:

Техник (должность) Был (подпись)
Электроизмерительная лаборатория
Техник (должность) Лаптев (подпись)
ООО "МЕКОМ"

Бычков А.Н.
(ф.и.о)

Лаптев Д.С.
(ф.и.о)

Протокол проверил:

Начальник электролаборатории:
(должность)

Филимонов (подпись)

Филимонов А.Н.
(ф.и.о)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.
Исправления не допускаются.
Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).