

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОМ"
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

Свидетельство о регистрации: № 7747

Выдано: Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
28 июня 2019 г.

Действительно до: 28 июня 2022 г.

Юридический и почтовый
адрес 127562, Москва, улица Хачатуряна дом 7, кв. 194

тел. 8 (495) 730-02-31 моб. 8 (963) 633-90-21



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № КЗ.03.21-0011

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)

Код ОКПО: 40131462

Заказчик: ООО «КОР»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом

Адрес: Енисейская улица, дом 19

Дата проведения испытаний:

Начало испытаний: 16.03.2021 г.

Окончание испытаний: 24.03.2021 г.

Всего листов: 15

Начальник электролаборатории:

Филимонов А.Н.

МП _____



1. Протоколы испытаний распространяются только на электроустановку, подвергнутую эксплуатационным испытаниям.
2. Протоколы испытаний не могут быть частично или полностью перепечатаны без разрешения Заказчика или Испытательной лаборатории.
3. На каждом листе протоколов ставится печать Испытательной лаборатории.

Москва 2021 год

ООО "МЕКОМ"
(наименование организации, предприятия)
Свидетельство о регистрации
№7747 от 28.06.2019
Действительно до «28» июня 2022 г.

Заказчик: ООО «КОР»
Объект: Многоквартирный жилой дом
Адрес: Енисейская улица, дом 19
Начало испытаний: 16 марта 2021 г.
Окончание испытаний: 24 марта 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
по состоянию на 24 марта 2021 г.

Цель испытания: эксплуатационные
(приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные)


№/№ п/п	Элемент электрооборудования, электроустановки	Наименование дефекта	Отметка об устранении
1	2	3	4
	Щитовое помещение		
1.	Щитовое помещение	Отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на двери (п. 2.2.20 ПТЭЭП).	
2.	Щитовое помещение	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
3.	Средства защиты	Отсутствуют средства защиты (п. 1.1.36 ПУЭ, п. 2.2.21 ПТЭЭП).	
4.	Расчетный электросчетчик	Отсутствует наименование присоединения на средствах учета (п. 1.5.38 ПУЭ, п. 2.11.13 ПТЭЭП).	
5.	Шины	Отсутствует цветовая маркировка (п.п. 1.1.28, 1.1.29, 1.1.30 ПУЭ).	
6.	Кабельный ввод	Отсутствует заделка мест прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия (п. 2.1.58 ПУЭ, 2.2.11 ПТЭЭП).	
7.	Проводники	Отсутствуют бирки с наименованием марки, напряжения, сечения, номера и принадлежности (п. 2.3.23 ПУЭ, п. 2.4.5 ПТЭЭП).	
8.	Проводники	Оплавлена изоляция проводника фазы «С» (А 3716/160А - линия питания квартир под.1) (п. 4.1.15 ПУЭ).	
	Технический подвал		
9.	Проводники	Соединения жил проводников выполнены путем скручивания (п.п. 2.1.21, 2.1.26 ПУЭ).	
	Подъездов – 2, этажей – 14		
10.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Отсутствует наименование присоединения аппаратов защиты (п. 4.1.3 ПУЭ).	
11.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Электрооборудование не очищено от пыли и грязи (п. 2.2.17 ПТЭЭП).	
12.	Этажные щитки (подъезд 1-2)	Автоматические выключатели АЕ 1031-2 не имеют электромагнитных расцепителей (п. 3.1.8	

		ПУЭ).	
13.	Этажные щитки (подъезд 1 этаж 6, подъезд 2 этажи 2,3,7,8,9,10)	Оплавлена изоляция проводов (п. 4.1.15 ПУЭ).	
14.	Светильники (подъезд 1-2)	Не заземлены корпуса (п.п. 1.7.76, 6.1.38 ПУЭ).	

Испытания произвели: Инженер

Инженер

Начальник электролаборатории:



Козырева Н.В.

Зачес Т.Н.

Фишимонов А.Н.

Данный протокол испытаний распространяется на электроустановку, указанную в наименовании объекта и подвергнутую испытаниям. Перепечатка протокола, снятие копий частично или полностью, воспрещается без разрешения на то Заказчика или ИЛЭС ООО «МЕКОМ»